

Schweizerische Nationalstrassen / Routes nationales suisses

**11. LANGFRISTIGES BAUPROGRAMM FÜR DIE
NATIONALSTRASSEN**

Netzfertigstellung

Gesamtkosten und Kostenverlauf der Projektkategorien

**11^e PROGRAMME A LONG TERME POUR LA
CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES**

Achèvement du réseau

Coûts totaux et évolution du coût de selon catégorie de projet

Kostenstand /Etat des coûts mai 2023

Bundesamt für Strassen / Office fédéral des routes

Inhaltsverzeichnis

1. Projektübersicht
2. Kantonsübersicht
3. Verpflichtungskredit Netzfertigstellung

1. Aperçu des projets
2. Aperçu de la planification par canton
3. Crédit d'engagement de l'achèvement du réseau

1. Projektübersicht / Aperçu des projets

Portfolio Netzfertigstellung

Werte 100%

Werte inkl. Teuerung und MWST

GP nicht genehmigt (Plankosten teilweise verteilt)

Dargestellt werden alle Projekte, deren Konten nicht ganz abgeschlossen sind.

Projekt-Nr.	Zeilen-Nr.	Kt.	GP genehmigt	EKP Total (= Stand 07 + EKP IF/NAF)	Stand 31.12.07 aufgel. effektiv	EKP IF/NAF	2008 - 2022 Kosten	2023 VAK	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Rest inkl. unvorher- gesehenes
alle Beträge in Mio. CHF																							
111	1	ZH	J	3'885.991	3'362.050	523.941	515.621	4.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.350	
112	2	BE	J	1'192.167	268.517	923.650	877.726	2.896	2.592	1.410	6.380	3.630	22.530	1.100	0.600	0.600	0.600	0.570	0.560	-	-	-	2.455
114	4	VS	J	4'057.885	773.508	3'284.377	2'118.089	60.412	68.055	70.695	99.395	116.335	112.970	116.090	114.695	109.115	98.825	82.010	66.036	21.150	5.850	1.800	22.855
115	5	JU	J	941.613	320.530	621.083	617.796	1.093	1.529	0.350	0.260	0.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Schlüsselprojekte			10'077.656	4'724.605	5'353.051	4'129.233	69.371	72.176	72.455	106.035	120.020	135.500	117.190	115.295	109.715	99.425	82.580	66.596	21.150	5.850	1.800	28.660
214	10	BE	J	891.479	68.772	822.707	820.032	0.835	0.585	0.574	0.380	0.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.231
215a	11	SZ	J	790.225	-	790.225	56.979	13.040	39.600	144.858	159.095	154.505	106.556	62.161	23.320	16.039	9.174	4.898	-	-	-	-	-
215	11bis	UR	J	651.855	279.884	371.971	20.743	9.900	37.242	53.210	76.259	61.369	51.189	34.436	15.800	6.273	3.465	2.085	-	-	-	-	-
219	14	BS	J	1'523.486	1'433.052	90.434	90.264	0.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	16	GR	J	544.687	119.388	425.299	381.849	2.020	3.478	3.533	3.696	7.391	7.391	3.261	2.174	2.022	1.630	1.674	1.457	0.870	0.761	0.435	1.659
221	17	VS	J	400.062	88.548	311.514	156.093	50.693	35.460	29.070	23.120	11.955	3.495	0.785	0.590	-	-	-	-	-	-	-	0.253
222	18	NE	J	229.732	20.221	209.511	209.044	0.160	0.080	0.055	0.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.138
223	19	JU	J	459.582	79.079	380.504	377.839	0.287	0.215	1.790	0.170	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.153
7	Prioritäre Projekte			5'491.108	2'088.943	3'402.165	2'112.841	77.106	116.660	233.089	262.755	235.340	168.631	100.643	41.884	24.334	14.269	8.657	1.457	0.870	0.761	0.435	2.434
319	23	OW	J	281.285	2.165	279.120	43.200	16.698	39.363	49.544	46.175	17.513	41.178	8.100	1.050	0.185	-	-	-	-	-	-	16.114
326	30	FR	J	750.961	740.413	10.548	9.548	0.060	0.420	0.170	0.120	0.020	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.190
327	31	FR	J	-0.253	-12.613	12.360	4.547	0.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.773
332	36	AG	J	125.077	92.362	32.715	32.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	45	VD	J	740.908	737.238	3.671	3.579	0.050	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.032
342	46	VD	J	252.118	250.757	1.361	1.203	0.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.088
344	48	VD	J	569.856	544.579	25.277	24.834	0.100	0.160	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.133
347	51	VD	J	261.965	261.114	0.851	0.403	0.150	0.100	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.148
348	52	VS	J	841.354	817.527	23.826	7.269	4.905	6.375	1.025	0.780	2.005	0.705	0.235	0.020	-	-	-	-	-	-	-	0.507
350	54	VS	J	46.609	-	46.609	45.209	0.350	0.500	0.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	55	VS	J	169.498	161.856	7.642	7.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	57	NE	J	1'435.008	1'419.726	15.281	15.015	0.080	0.070	0.045	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.046
359	63	JU	J	365.266	350.202	15.064	14.868	0.109	0.040	0.025	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012
360	64	JU	J	186.371	186.301	0.070	0.050	0.005	0.005	0.005	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	65	JU	J	1'124.871	1'123.327	1.544	1.517	0.011	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013
362	66	JU	J	455.248	441.889	13.359	13.318	0.014	0.006	0.006	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008
363	67	JU	J	214.675	211.779	2.896	2.892	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	68	JU	J	206.139	132.058	74.081	74.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8'783.915	7'867.967	915.948	915.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.033
18	Übrige Projekte			16'810.871	15'328.647	1'482.224	1'217.805	22.642	47.052	51.473	47.123	19.538	41.903	8.335	1.070	0.185	-	-	-	-	-	-	25.097
311	83	ZH	N	65.263	56.473	8.790	8.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	15	BS	N	611.946	3.018	608.928	2.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606.574
220a	16bis	GR	N	108.043	-	108.043	-	-	-	-	2.391	2.391	2.391	6.630	6.630	26.630	26.630	21.304	8.696	2.174	1.087	1.087	-
3	Ungewisse Projekte			785.253	59.491	725.761	11.144	-	-	-	2.391	2.391	2.391	6.630	6.630	26.630	26.630	21.304	8.696	2.174	1.087	1.087	606.574
224	8	BE	J	110.480	61.874	48.606	49.673	-1.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	9	BE	J	28.232	24.104	4.128	4.128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Abgeschriebene Projekte			138.711	85.978	52.733	53.800	-1.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	abgerechnete Projekte			4'674.731	4'645.438	29.293	29.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.021
	Rundungskorrektur					0.013	0.013																
34	Finanzierungskosten inkl. MWSt und Teuerung			37'978.330	26'933.103	11'045.227	7'554.152	168.052	235.888	357.017	418.305	377.289	348.425	232.798	164.879	160.864	140.325	112.541	76.748	24.193	7.698	3.322	662.744

Portfolio Netzfertigstellung

Werte Bundesanteil

Werte inkl. Teuerung und MWST

GP nicht genehmigt (Plankosten teilweise verteilt)

Dargestellt werden alle Projekte, deren Konten nicht ganz abgeschlossen sind.

Projekt-Nr.	Zeilen-Nr.	Kt.	GP genehmigt	EKP Total (= Stand 07 + EKP IF/NAF)	Stand 31.12.07 aufgel. effektiv	EKP IF/NAF	2008 - 2022 Kosten	2023 VAK	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Rest inkl. unvorher- gesehenes
alle Beträge in Mio. CHF																							
111	1	ZH	J	3'108.793	2'689.640	419.153	412.497	3.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.680	
112	2	BE	J	1'030.382	226.742	803.640	763.686	2.520	2.255	1.227	5.551	3.158	19.601	0.957	0.522	0.522	0.522	0.496	0.487	-	-	2.136	
114	4	VS	J	3'888.941	734.885	3'154.056	2'034.158	58.096	65.385	67.907	95.439	111.702	108.475	111.452	110.107	104.750	94.872	78.730	63.395	20.304	5.616	1.728	21.940
115	5	JU	J	894.531	304.504	590.027	586.905	1.038	1.453	0.333	0.247	0.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Schlüsselprojekte			8'922.647	3'955.771	4'966.876	3'797.246	65.629	69.092	69.467	101.237	114.912	128.076	112.409	110.629	105.272	95.394	79.226	63.882	20.304	5.616	1.728	26.756
214	10	BE	J	774.563	58.808	715.755	713.428	0.726	0.509	0.499	0.331	0.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.201
215	11	SZ	J	729.406	-	729.406	54.820	11.997	36.432	133.269	146.367	142.145	98.032	57.188	21.454	14.756	8.440	4.506	-	-	-	-	-
215	11bis	UR	J	629.732	271.156	358.576	17.885	9.603	36.125	51.614	73.971	59.528	49.653	33.403	15.326	6.085	3.361	2.022	-	-	-	-	-
219	14	BS	J	990.271	931.483	58.788	58.677	0.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	16	GR	J	501.113	109.838	391.275	351.301	1.858	3.200	3.250	3.400	6.800	6.800	3.000	2.000	1.860	1.500	1.540	1.340	0.800	0.700	0.400	1.526
221	17	VS	J	382.112	83.057	299.055	149.851	48.665	34.042	27.907	22.195	11.477	3.355	0.754	0.566	-	-	-	-	-	-	-	0.243
222	18	NE	J	202.164	17.794	184.370	183.959	0.141	0.070	0.048	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.121
223	19	JU	J	436.602	75.124	361.478	358.946	0.273	0.204	1.701	0.162	0.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.145
7	Prioritäre Projekte			4'645.963	1'547.260	3'098.703	1'888.866	73.374	110.582	218.288	246.457	220.058	157.840	94.345	39.347	22.701	13.301	8.069	1.340	0.800	0.700	0.400	2.237
319	23	OW	J	272.762	2.015	270.747	41.904	16.197	38.182	48.058	44.790	16.988	39.943	7.857	1.019	0.179	-	-	-	-	-	-	15.631
326	30	FR	J	675.865	666.372	9.493	8.593	0.054	0.378	0.153	0.108	0.018	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.171
327	31	FR	J	-0.228	-11.352	11.124	4.093	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.996
332	36	AG	J	105.065	77.584	27.481	27.481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	45	VD	J	637.180	634.025	3.155	3.076	0.043	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.028
342	46	VD	J	216.820	215.651	1.169	1.033	0.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.076
344	48	VD	J	490.076	468.338	21.738	21.357	0.086	0.138	0.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.114
347	51	VD	J	225.289	224.557	0.732	0.346	0.129	0.086	0.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.127
348	52	VS	J	778.367	755.493	22.874	6.980	4.709	6.120	0.984	0.749	1.925	0.677	0.226	0.019	-	-	-	-	-	-	-	0.487
350	54	VS	J	44.745	-	44.745	43.401	0.336	0.480	0.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	55	VS	J	162.545	155.209	7.336	7.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	57	NE	J	1'262.969	1'249.359	13.610	13.376	0.070	0.062	0.040	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.040
359	63	JU	J	347.003	332.692	14.311	14.125	0.104	0.038	0.024	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011
360	64	JU	J	177.053	176.986	0.067	0.048	0.005	0.005	0.005	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	65	JU	J	1'068.628	1'067.161	1.467	1.441	0.010	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012
362	66	JU	J	432.488	419.795	12.693	12.654	0.013	0.006	0.006	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008
363	67	JU	J	203.943	201.191	2.752	2.748	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	68	JU	J	195.832	125.455	70.377	70.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				7'754.095	6'961.193	792.902	792.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.083
18	Übrige Projekte			15'050.496	13'721.724	1'328.772	1'073.354	21.853	45.505	49.885	45.691	18.930	40.637	8.083	1.038	0.179	-	-	-	-	-	-	23.618
311	83	ZH	N	37.852	32.755	5.097	5.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	15	BS	N	397.764	1.962	395.802	1.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.273
220	16bis	GR	N	99.400	-	99.400	-	-	-	-	2.200	2.200	2.200	6.100	6.100	24.500	24.500	19.600	8.000	2.000	1.000	1.000	-
3	Ungewisse Projekte			535.016	34.717	500.299	6.626	-	-	-	2.200	2.200	2.200	6.100	6.100	24.500	24.500	19.600	8.000	2.000	1.000	1.000	394.273
224	8	BE	J	68.517	50.932	17.585	18.513	-0.928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	9	BE	J	18.682	15.427	3.255	3.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Abgeschriebene Projekte			87.199	66.359	20.840	21.768	-0.928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	abgerechnete Projekte			3'807.629	3'782.909	24.721	24.714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007
	Rundungskorrektur					0.015	0.015																
34	Finanzierungskosten inkl. MWSt und Teuerung			33'048.966	23'108.740	9'940.227	6'812.589	159.928	225.179	337.640	395.585	356.100	328.754	220.937	157.114	152.653	133.195	106.894	73.222	23.104	7.316	3.128	446.891

Netzfertigstellung der Nationalstrassen - Programminhalt

Achèvement du réseau des routes nationales - contenu du programme

Projekt-Nr. / N° de projet	Kt. / Canton	Bezeichnung / Désignation	GP gen. / PG approuv.	Stand der Arbeit / Etat des travaux	Inbetriebnahme / Mise en service
111	ZH	A20/A4 Westumfahrung + Knonauseramt ZH	J	Abschlussarbeiten	2009
112	BE	A5 Umfahrung Biel BE (Ostast)	J	Abschlussarbeiten	2017
114	VS	Pfyn	J	Projektierung	2035
114	VS	A9 Schlüsselprojekte VS (Sierre-Gampel/Gampel-Brig-Glis)	J	Hauptarbeiten	2016/2018/2022/ 2023/2025/2026/ 2035
115	JU	A16 Transjurane JU (Front. F-Porrentruy ouest)	J	Travaux de finition	2011/2014
4		Schlüsselprojekte / Projets clés			
214	BE	A16 Transjurane Court-Tavannes	J	Abschlussarbeiten	2012/2017
215	SZ/UR	A4 Neue Axenstrasse	J	Vorbereitungsarbeiten, Voraussichtlicher Beginn Hauptarbeiten 2024	2033
219	BS	A2 Nordtangente	J	Abschlussarbeiten	2008
220	GR	A28 Prättigauerstrasse (Umfahrung Küblis)	J	Abschlussarbeiten	2016
221	VS	A9 Steg/Gampel-Visp West	J	Hauptarbeiten	2022/2023/2025/ 2026
222	NE	A5 Contournement Serrières	J	Travaux de finition	2014
223	JU	A16 Delémont - Frontière JU/BE	J	Travaux de finition	2007/2016
7		Prioritäre Projekte / Projets prioritaires			
319	OW	A8 Lungern Nord-Giswil Süd	J	Beginn Hauptarbeiten 2024	2030
326	FR	A1 Cheyres-Cugy	J	Travaux de finition	2001
327	FR	A12 Gravières	J	Travaux de finition	-
332	AG	A20 FlaMa Mutschellen	J	Arbeiten abgeschlossen	2008
341	VD	A1 Yverdon-Arrioules (Front. FR)	J	Travaux de finition	2001
342	VD	A1 Payerne (Front. FR)-Avenches	J	Travaux de finition	1996
344	VD	A5 Front. NE-Arnon	J	Arbeiten abgeschlossen	2005
347	VD	A9 Vallorbe-Orbe-Chavornay	J	Travaux de finition	1989
348	VS	A9 Sion-Sierre	J	Travaux de finition	1996
350	VS	A9 Ablagerung Goler	J	Abschlussarbeiten	-
351	VS	A9 Visp Ost-Brig/Glis	J	Arbeiten abgeschlossen	2002
353	NE	A5 Areuse-Front. VD	J	Travaux de finition	2005
359	JU	A16 Evitement de Porrentruy	J	Travaux de finition	2005
360	JU	A16 Porrentruy est-Courgenay	J	Restarbeiten	1998
361	JU	A16 Courgenay-Glovelier	J	Travaux de finition	1998
362	JU	A16 Glovelier-Delémont ouest	J	Travaux de finition	1998
363	JU	A16 Evitement de Delémont	J	Travaux de finition	2005
358	JU	A16 Fouilles Archéologie	J	Travaux archéologiques	-
18		Übrige Projekte / Autres projets			
311	ZH	A1/A3 Stadttunnel	N	GP nicht genehmigt	
218	BS	A2 Bahnhof-Gellertdreieck	N	GP nicht genehmigt	
220	GR	A28 Prättigauerstrasse (Jenaz - Dalvazza)	N	GP in Arbeit	2029
3		Ungewisse Projekte / Projets incertains			
224	BE	A5 Umfahrung Biel BE (Westast) inkl. Zubringer Nidau	J	abgeschrieben	
213	BE	A5 Vingeltunnel	J	abgeschrieben	
2		abgeschriebene Projekte			

2. Kantonsübersicht / Aperçu de la planification par canton

Portfolio Netzfertigstellung Kanton Zürich

Werte 100%
 Werte inkl. Teuerung und MWST

Projekt-Nr.	Zeilen-Nr.	Kt.	GP genehmigt	EKP Total (= Stand 07 + EKP IF/NAF)	Stand 31.12.07 aufgel. effektiv	EKP IF/NAF	2008 - 2022 Kosten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Rest inkl. unvorher- gesehenes
alle Beträge in Mio. CHF																							
Projekte mit genehmigten GP																							
111	1	ZH	J	A20/A4 Westumfahrung + Knonaueramt ZH	3'885.991	3'362.050	523.941	515.621	4.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.350
Projekte ohne genehmigtes GP*																							
311	83	ZH	N	A1/A3 Stadttunnel	65.263	56.473	8.790	8.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten inkl. MWST und Teuerung					3'951.254	3'418.523	532.731	524.411	4.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.350

* Streichung aus dem Nationalstrassennetz beantragt

Portfolio Netzfertigstellung Kanton Bern

Werte 100%

Werte inkl. Teuerung und MWST

Projekt-Nr.	Zeilen-Nr.	Kt.	GP genehmigt	EKP Total (= Stand 07 + EKP IF/NAF)	Stand 31.12.07 aufgel. effektiv	EKP IF/NAF	2008 - 2022 Kosten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Rest inkl. unvorher- gesehenes	
alle Beträge in Mio. CHF																								
Projekte mit genehmigten GP																								
112	2	BE	A5 Umfahrung Biel BE (Ostast)	J	1'192.167	268.517	923.650	877.726	2.896	2.592	1.410	6.380	3.630	22.530	1.100	0.600	0.600	0.600	0.570	0.560	-	-	-	2.455
214	10	BE	A16 Transjurane Court-Tavannes	J	891.479	68.772	822.707	820.032	0.835	0.585	0.574	0.380	0.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.231
Abgeschriebene Projekte																								
224	8	BE	A5 Umfahrung Biel BE (Westast) inkl. Zubringer Nidau	J	110.480	61.874	48.606	49.673	-1.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	9	BE	A5 Vingelztunnel	J	28.232	24.104	4.128	4.128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten inkl. MWST und Teuerung					2'222.357	423.267	1'799.090	1'751.558	2.664	3.177	1.984	6.760	3.700	22.530	1.100	0.600	0.600	0.600	0.570	0.560	-	-	-	2.686

Portfolio Netzfertigstellung Kanton Uri

Werte 100%
 Werte inkl. Teuerung und MWST

Projekt-Nr.	Zeilen-Nr.	Kt.	GP genehmigt	EKP Total (= Stand 07 + EKP IF/NAF)	Stand 31.12.07 aufgel. effektiv	EKP IF/NAF	2008 - 2022 Kosten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Rest inkl. unvorher- gesehenes
alle Beträge in Mio. CHF																							
Projekte mit genehmigten GP																							
215	11bis	UR	A4 Neue Axenstrasse	J	651.855	279.884	371.971	20.743	9.900	37.242	53.210	76.259	61.369	51.189	34.436	15.800	6.273	3.465	2.085	-	-	-	-
Finanzierungskosten inkl. MWST und Teuerung					651.855	279.884	371.971	20.743	9.900	37.242	53.210	76.259	61.369	51.189	34.436	15.800	6.273	3.465	2.085	-	-	-	-

Portfolio Netzfertigstellung Kanton Schwyz

Werte 100%
 Werte inkl. Teuerung und MWST

Projekt-Nr.	Zeilen-Nr.	Kt.	GP genehmigt	EKP Total (= Stand 07 + EKP IF/NAF)	Stand 31.12.07 aufgel. effektiv	EKP IF/NAF	2008 - 2022 Kosten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Rest inkl. unvorher- gesehenes
alle Beträge in Mio. CHF																							
Projekte mit genehmigten GP																							
215	11	SZ	A4 Neue Axenstrasse	J	790.225	-	790.225	56.979	13.040	39.600	144.858	159.095	154.505	106.556	62.161	23.320	16.039	9.174	4.898	-	-	-	-
Finanzierungskosten inkl. MWST und Teuerung					790.225	-	790.225	56.979	13.040	39.600	144.858	159.095	154.505	106.556	62.161	23.320	16.039	9.174	4.898	-	-	-	-

Portefeuille de l'achèvement du réseau dans le canton du FR

Valeurs de 100%
renchérissement et TVA inclus

N° de projet	N° de ligne	Cant.	GP genehmigt	Total CFI (= état 07 FI Finfr/FORTA)	Etat 31.12.07 aufgel. valeur effective	CFI Finfr/FORTA	2008 - 2022 Coûts	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Solde
Projets dont les PG ont été approuvés																							
326	30	FR	A1 Cheyres-Cugy	J	750.961	740.413	10.548	9.548	0.060	0.420	0.170	0.120	0.020	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	0.190
327	31	FR	A12 Gravières	J	-0.253	-12.613	12.360	4.547	0.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.773
Total					750.708	727.800	22.908	14.095	0.100	0.420	0.170	0.120	0.020	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	7.963

CFI = coûts finaux estimés

Portfolio Netzfertigstellung Kanton GR

Werte 100%
 Werte inkl. Teuerung und MWST

Projekt-Nr.	Zeilen-Nr.	Kt.	GP genehmigt	EKP Total (= Stand 07 + EKP IF/NAF)	Stand 31.12.07 aufgel. effektiv	EKP IF/NAF	2008 - 2022 Kosten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Rest inkl. unvorher- gesehenes	
Projekte mit genehmigten GP																								
220	16	GR	A28 Prättigauerstrasse	J	544.687	119.388	425.299	381.849	2.020	3.478	3.533	3.696	7.391	7.391	3.261	2.174	2.022	1.630	1.674	1.457	0.870	0.761	0.435	1.659
Projekte ohne genehmigtes GP																								
220	16bis	GR	A28 Prättigauerstrasse, Jenaz-Dalvazza	N	108.043	-	108.043	-	-	-	-	2.391	2.391	2.391	6.630	6.630	26.630	26.630	21.304	8.696	2.174	1.087	1.087	-
Finanzierungskosten inkl. MWST und Teuerung					652.731	119.388	533.342	381.849	2.020	3.478	3.533	6.087	9.783	9.783	8.804	28.652	28.261	22.978	10.152	3.043	1.848	1.522	1.659	

Portefeuille de l'achèvement du réseau dans le canton de VD

Valeurs de 100%
renchérissement et TVA inclus

N° de projet	N° de ligne	Cant.	GP genehmigt	Total CFI (= état 07 FI Finfr/FORTA)	Etat 31.12.07 aufgel.	CFI Finfr/FORTA	2008 - 2022 Coûts	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Solde
				montants en millions de francs		valeur effective																	
Projets dont les PG ont été approuvés																							
341	45	VD	J	A1 Yverdon-Arrossoules (Front. FR)	740.908	737.238	3.671	3.579	0.050	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.032
342	46	VD	J	A1 Payerne (Front. FR)-Avenches	252.118	250.757	1.361	1.203	0.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.088
344	48	VD	J	A5 Front. NE-Arnon	569.856	544.579	25.277	24.834	0.100	0.160	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.133
347	51	VD	J	A9 Vallorbe-Orbe-Chavornay	261.965	261.114	0.851	0.403	0.150	0.100	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.148
Total					1'824.847	1'793.687	31.160	30.019	0.370	0.270	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.401

CFI = coûts finaux estimés

Portefeuille de l'achèvement du réseau dans le canton du VS

Valeurs de 100%
renchérissement et TVA inclus

N° de projet	N° de ligne	Cant.	GP genehmigt	Total CFI (= état 07 FI Finfr/FORTA)	Etat 31.12.07 aufgel.	CFI Finfr/ FORTA	2008 - 2022 Coûts	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Solde	
																								montants en millions de francs
Projets dont les PG ont été approuvés																								
114	4	VS	A9 Schlüsselprojekte VS (Sierre-Gampel/Gampel-Brig-Glis), Pfyn	J	4'057.885	773.508	3'284.377	2'118.089	60.412	68.055	70.695	99.395	116.335	112.970	116.090	114.695	109.115	98.825	82.010	66.036	21.150	5.850	1.800	22.855
221	17	VS	A9 Steg/Gampel-Visp West	J	400.062	88.548	311.514	156.093	50.693	35.460	29.070	23.120	11.955	3.495	0.785	0.590	-	-	-	-	-	-	-	0.253
348	52	VS	A9 Sion-Sierre	J	841.354	817.527	23.826	7.269	4.905	6.375	1.025	0.780	2.005	0.705	0.235	0.020	-	-	-	-	-	-	-	0.507
350	54	VS	A9 Ablagerung Goler	J	46.609	-	46.609	45.209	0.350	0.500	0.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
351	55	VS	A9 Visp Ost-Brig/Glis	J	169.498	161.856	7.642	7.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total					5'515.407	1'841.439	3'673.968	2'334.303	116.360	110.390	101.340	123.295	130.295	117.170	117.110	115.305	109.115	98.825	82.010	66.036	21.150	5.850	1.800	23.615

CFI = coûts finaux estimés

Portefeuille de l'achèvement du réseau dans le canton de NE

Valeurs de 100%
renchérissement et TVA inclus

N° de projet	N° de ligne	Cant.	GP genehmigt	Total CFI (= état 07 FI Finfr/FORTA)	Etat 31.12.07 aufgel.	CFI Finfr/FORTA	2008 - 2022 Coûts	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Solde
				montants en millions de francs		valeur effective																	
Projets dont les PG ont été approuvés																							
222	18	NE	A5 Contournement Serrières	J	229.732	20.221	209.511	209.044	0.160	0.080	0.055	0.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.138
353	57	NE	A5 Areuse-Front. VD	J	1'435.008	1'419.726	15.281	15.015	0.080	0.070	0.045	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.046
Total					1'664.740	1'439.947	224.792	224.058	0.240	0.150	0.100	0.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.184

CFI = coûts finaux estimés

Portefeuille de l'achèvement du réseau dans le canton du JU

Valeurs de 100%
renchérissement et TVA inclus

N° de projet	N° de ligne	Cant.	GP genehmigt	Total CFI (= état 07 FI Finfr/FORTA)	Etat 31.12.07 aufgel.	CFI Finfr/FORTA	2008 - 2022 Coûts	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Solde
				montants en millions de francs		valeur effective																	
Projets dont les PG ont été approuvés																							
115	5	JU	A16 Transjurane JU (Front. F-Porrentruy ouest)	J	941.613	320.530	621.083	617.796	1.093	1.529	0.350	0.260	0.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	19	JU	A16 Delémont - Frontière JU/BE	J	459.582	79.079	380.504	377.839	0.287	0.215	1.790	0.170	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.153
359	63	JU	A16 Evitement de Porrentruy	J	365.266	350.202	15.064	14.868	0.109	0.040	0.025	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012
360	64	JU	A16 Porrentruy est-Courgenay	J	186.371	186.301	0.070	0.050	0.005	0.005	0.005	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	65	JU	A16 Courgenay-Glovelier	J	1'124.871	1'123.327	1.544	1.517	0.011	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013
362	66	JU	A16 Glovelier-Delémont ouest	J	455.248	441.889	13.359	13.318	0.014	0.006	0.006	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008
363	67	JU	A16 Evitement de Delémont	J	214.675	211.779	2.896	2.892	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	68	JU	A16 Fouilles Archéologie	J	206.139	132.058	74.081	74.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total					3'953.765	2'845.165	1'108.601	1'102.361	1.520	1.797	2.178	0.453	0.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.186

CFI = coûts finaux estimés

Netzfertigstellung der Nationalstrassen - Finanzbedarf pro Kanton ab 2024 / Achèvement du réseau des routes nationales - Besoins financiers par canton à partir de 2024

inkl. ungewisse, sistierte und noch nicht genehmigte Projekte / y compris projets incertains, suspendus et non encore approuvés

Werte Bundesanteil / Valeurs correspondant à la part fédérale

Werte inkl. Teuerung und MWST / renchérissement et TVA inclus

Kt.	%BA	RG 2008-2022	VAK 2023	FP 2024	FP 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Rest
ZH	80	497.397	3.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.014
BE	87	1'891.476	2.318	2.764	1.726	5.882	3.219	19.601	0.957	0.522	0.522	0.522	0.496	0.487	-	-	-	2.620
UR	97	18.016	9.603	36.125	51.614	73.971	59.528	49.653	33.403	15.326	6.085	3.361	2.022	-	-	-	-	-
SZ	92	54.820	11.997	36.432	133.269	146.367	142.145	98.032	57.188	21.454	14.756	8.440	4.506	-	-	-	-	-
OW	97	243.083	16.197	38.182	48.058	44.790	16.988	39.943	7.857	1.019	0.179	-	-	-	-	-	-	15.628
FR	90	18.122	0.090	0.378	0.153	0.108	0.018	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.175
BS	65	60.324	0.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.272
GR	92	351.301	1.858	3.200	3.250	5.600	9.000	9.000	9.100	8.100	26.360	26.000	21.140	9.340	2.800	1.700	1.400	1.526
VD	86	13.021	0.318	0.232	0.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.377
VS	96	2'242.674	111.806	106.026	97.326	118.383	125.103	112.507	112.432	110.693	104.750	94.872	78.730	63.395	20.304	5.616	1.728	21.821
NE	88	199.165	0.211	0.132	0.088	0.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.165
JU	95	1'050.149	1.444	1.708	2.069	0.431	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.178
Total		6'812.589	159.928	225.179	337.640	395.585	356.100	328.754	220.937	157.114	152.653	133.195	106.894	73.222	23.104	7.316	3.128	446.891

Alle übrigen Kantone werden künftig keine Netzfertigstellungsprojekte mehr umsetzen.

Netzfertigstellung der Nationalstrassen - Finanzbedarf pro Kanton ab 2024 / Achèvement du réseau des routes nationales - Besoins financiers par canton à partir de 2024

inkl. ungewisse, sistierte und noch nicht genehmigte Projekte / y compris projets incertains, suspendus et non encore approuvés

Werte 100% / Valeurs de 100%

Werte inkl. Teuerung und MWST / renchérissement et TVA inclus

Kt.		RG 2008-2022	VAK 2023	FP 2024	FP 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Rest
ZH		651.194	4.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.767
BE		2'210.155	2.664	3.177	1.984	6.760	3.700	22.530	1.100	0.600	0.600	0.600	0.570	0.560	-	-	-	3.017
UR		20.879	9.900	37.242	53.210	76.259	61.369	51.189	34.436	15.800	6.273	3.465	2.085	-	-	-	-	-
SZ		56.979	13.040	39.600	144.858	159.095	154.505	106.556	62.161	23.320	16.039	9.174	4.898	-	-	-	-	-
OW		250.600	16.698	39.363	49.544	46.175	17.513	41.178	8.100	1.050	0.185	-	-	-	-	-	-	16.111
FR		20.134	0.100	0.420	0.170	0.120	0.020	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.972
BS		92.800	0.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606.572
GR		381.849	2.020	3.478	3.533	6.087	9.783	9.783	9.891	8.804	28.652	28.261	22.978	10.152	3.043	1.848	1.522	1.659
VD		15.145	0.370	0.270	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.438
VS		2'335.297	116.360	110.390	101.340	123.295	130.295	117.170	117.110	115.305	109.115	98.825	82.010	66.036	21.150	5.850	1.800	22.731
NE		226.139	0.240	0.150	0.100	0.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.188
JU		1'105.265	1.520	1.797	2.178	0.453	0.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.187
Total		7'554.152	168.052	235.888	357.017	418.305	377.289	348.425	232.798	164.879	160.864	140.325	112.541	76.748	24.193	7.698	3.322	662.744

Alle übrigen Kantone werden künftig keine Netzfertigstellungsprojekte mehr umsetzen.

3. Verpflichtungskredit Netzfertigstellung /
Crédit d'engagement de l'achèvement du
réseau

Portfolio Netzfertigstellung

Werte Bundesanteil

Werte exkl. Teuerung und MWST

GP nicht genehmigt (Plankosten teilweise verteilt)

Dargestellt werden alle Projekte, deren Konten nicht ganz abgeschlossen sind.

Projekt-Nr.	Zeilen-Nr.	Kt.	EKP IF/NAF	2008 - 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Rest inkl.	
				Kosten	15.00%	15.58%	16.15%	16.73%	17.32%	17.90%	18.49%	19.09%	19.68%	20.28%	20.88%	21.49%	22.09%	22.70%	23.32%	23.93%	unvorh.
				Teuerung von 0.5% jährlich kumuliert // MWST ab 2024 8.1%																	
alle Beträge in Mio. CHF					7.70%	8.10%	8.10%	8.10%	8.10%	8.10%	8.10%	8.10%	8.10%	8.10%	8.10%	8.10%	8.10%	8.10%	8.10%	8.10%	
111	1	ZH	A20/A4 Westumfahrung + Knonauseram ZH	351.808	346.597	3.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	
112	2	BE	A5 Umfahrung Biel BE (Ostast)	657.137	625.750	2.034	1.805	0.977	4.399	2.490	15.379	0.747	0.405	0.403	0.401	0.380	0.371	-	-	1.594	
114	4	VS	A9 Schlüsselprojekte VS (Sierre-Gampel/Gampel-Brig-Glis), Pfyn	2'530.451	1'656.020	46.906	52.334	54.083	75.632	88.079	85.109	87.010	85.532	80.966	72.966	60.250	48.273	15.384	4.234	1.296	16.377
115	5	JU	A16 Transjurane JU (Front. F-Porrentruy ouest)	491.859	489.356	0.838	1.163	0.265	0.196	0.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4			Schlüsselprojekte	4'031.255	3'117.724	52.989	55.302	55.325	80.227	90.610	100.488	87.757	85.938	81.370	73.367	60.629	48.644	15.384	4.234	1.296	19.972
214	10	BE	A16 Transjurane Court-Tavannes	583.999	582.147	0.587	0.407	0.398	0.262	0.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.150
215	11	SZ	A4 Neue Axenstrasse	576.841	44.208	9.686	29.160	106.139	115.991	112.084	76.915	44.646	16.666	11.405	6.491	3.448	-	-	-	-	-
215	11bis	UR	A4 Neue Axenstrasse	283.204	14.095	7.753	28.914	41.106	58.619	46.939	38.958	26.077	11.905	4.703	2.585	1.548	-	-	-	-	-
219	14	BS	A2 Nordtangente	49.279	49.189	0.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	16	GR	A28 Prättigauerstrasse	321.464	290.164	1.500	2.561	2.588	2.694	5.362	5.335	2.342	1.554	1.438	1.154	1.179	1.020	0.606	0.528	0.300	1.139
221	17	VS	A9 Steg/Gampel-Visp West	237.890	118.645	39.292	27.247	22.226	17.589	9.050	2.632	0.588	0.440	-	-	-	-	-	-	-	0.181
222	18	NE	A5 Contournement Serrières	151.906	151.583	0.114	0.056	0.038	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.091
223	19	JU	A16 Delémont - Frontière JU/BE	294.198	292.187	0.220	0.163	1.354	0.128	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.108
7			Prioritäre Projekte	2'498.781	1'542.217	59.242	88.510	173.850	195.308	173.520	123.841	73.654	30.565	17.546	10.230	6.175	1.020	0.606	0.528	0.300	1.670
319	23	OW	A8 Lungern Nord-Giswil Süd	214.089	33.217	13.077	30.561	38.274	35.494	13.395	31.339	6.134	0.791	0.139	-	-	-	-	-	-	11.667
326	30	FR	A1 Cheyres-Cugy	7.873	7.164	0.044	0.303	0.122	0.086	0.014	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.128
327	31	FR	A12 Gravières	8.656	3.405	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.222
332	36	AG	A20 FlaMa Mutschellen	23.081	23.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	45	VD	A1 Yverdon-Arrissoules (Front. FR)	2.625	2.563	0.035	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.021
342	46	VD	A1 Payerne (Front. FR)-Avenches	0.961	0.855	0.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.056
344	48	VD	A5 Front. NE-Arnon	18.135	17.836	0.069	0.110	0.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.085
347	51	VD	A9 Vallorbe-Orbe-Chavornay	0.601	0.299	0.104	0.069	0.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.095
348	52	VS	A9 Sion-Sierre	18.502	5.821	3.802	4.898	0.784	0.593	1.518	0.531	0.176	0.015	-	-	-	-	-	-	-	0.363
350	54	VS	A9 Ablagerung Goler	36.841	35.765	0.271	0.384	0.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	55	VS	A9 Visp Ost-Brig/Glis	6.107	6.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	57	NE	A5 Areuse-Front. VD	11.468	11.282	0.057	0.050	0.032	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.030
359	63	JU	A16 Evitement de Porrentruy	11.643	11.494	0.084	0.030	0.019	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009
360	64	JU	A16 Porrentruy est-Courgenay	0.056	0.041	0.004	0.004	0.004	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	65	JU	A16 Courgenay-Glovelier	1.183	1.163	0.008	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009
362	66	JU	A16 Glovelier-Delémont ouest	10.261	10.230	0.010	0.005	0.005	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006
363	67	JU	A16 Evitement de Delémont	2.310	2.307	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	68	JU	A16 Fouilles Archéologie	58.235	58.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Abgeschlossene übrige Projekte	663.142	663.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.062
18			Übrige Projekte	1'095.768	894.069	17.644	36.422	39.730	36.208	14.927	31.884	6.310	0.806	0.139	-	-	-	-	-	-	17.629
311	83	ZH	A1/A3 Stadttunnel	4.248	4.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	15	BS	A2 Bahnhof-Gellertdreieck	295.558	1.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.295
220	16bis	GR	A28 Prättigauerstrasse, Jenaz-Dalvazza	76.596	-	-	-	-	1.743	1.735	1.726	4.762	4.739	18.937	18.843	14.999	6.092	1.515	0.754	0.750	-
3			Ungewisse Projekte	376.402	5.512	-	-	-	1.743	1.735	1.726	4.762	4.739	18.937	18.843	14.999	6.092	1.515	0.754	0.750	294.295
224	8	BE	A5 Umfahrung Biel BE (Westast) inkl. Zubringer Nidau	15.471	16.221	-0.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	9	BE	A5 Vingeltunnel	2.625	2.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2			Abgeschriebene Projekte	18.096	18.845	-0.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			abgerechnete Projekte	20.823	20.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005
			Rundungskorrektur	0.013	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34			Total exkl. Teuerung und MWST	8'041.138	5'599.198	129.125	180.235	268.905	313.486	280.792	257.939	172.484	122.047	117.992	102.440	81.803	55.756	17.505	5.516	2.346	333.570

Projekte mit genehmigtem GP: **7'670.248**